3 復旧計画

市内全域の被害状況や工事資材の入手状況などが確認できるようになり、大まかな 復旧作業日程を示した「給水復旧計画」を作成し、ホームページなどで公表した。 なお、計画の公表は、3月23日、3月25日、3月27日、4月1日、4月5日、 4月6日の6回行われた。

【参考 3月23日公表時のお知らせ】

○ 給水復旧計画について

現在、市内の水道は約40%が復旧しておりますが、まだ約78,000戸が断水しており、皆様には大変ご不便、ご迷惑をおかけしております。

これまでに判明した被害状況や工事資材の入手状況などを踏まえて、今後の大まかな復旧作業日程を示した「給水復旧計画」を作成しましたので、お知らせいたします。

地域によって復旧時期が異なりますが、これは、浄水場や配水池からの距離や被害の状況などによるものです。水道局では、一刻も早く給水できるよう、復旧作業に精一杯努めておりますので、何とぞご理解、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

また、本計画には、小名浜及び久之浜地区など、記載のない地区がありますが、 これらの地区の計画は現在精査中であり、追ってお知らせいたします。

なお、今後の作業において資材納入の遅れや大きな被害などが発見されたときには、計画変更になる場合がありますので、あらかじめご了承願います。

平成 23 年 3 月 23 日 (水) 21 時 00 分現在

水道局災害対策本部

【給水復旧計画】

給水復旧計画

平成23年3月23日 21時00分現在

					- III	給力	J. 3					1	
lule for 4	إير	A 1.11 - 5		_	ı	箱 7	水 予		■		5月	<u>سریس</u>	
地区名	右	給水地区名	3.	-	4月							備考	
			3/20		3/31	4/5	4/10	4/15	4/20	4/25	4/30	5/5	
平 地	区	平中•下平窪、赤井地区	3/25	3/27									
		平上平窪~小川町三島地区			4/2	4/4							
		石森地区(石森ニュータウン)		3/29 =									
		平鎌田、塩、神谷、泉崎、原高野、細谷地区	3/25	3/28									
		平北神谷地区			4/4 —	4/5							
		平北白土字愛谷町、堀ノ内地区	3/23	3/24									
		平市街地東側地区、平字梅香町、番匠町、城東、 新川町、正月町、正内町、月見町、五色町、作町、 谷川瀬、平南白土地区	3/24 =										
		平字八幡小路、高月、旧城跡地区、好間町下好間 字大館、渋井地区		3/28 3/29									
		平配水池~南白土 幹線確認 (φ700、600)	3/22 3/23										
		平北白土字堀ノ内、山崎、大越、藤間地区			_	4/6							
		明治団地、平成(平成ニュータウン)			4/1								
		自由ケ丘、平上荒川字桜町、五郎内、林作地区		3/28	4/1								
		平下荒川宇久世原、五理内、剃町、南白土字八ツ 坂地区		4/1									
		平下荒川、高久、沼ノ内地区			4/1	4/6							
		中央台鹿島一丁目、飯野地区							4/22	4/26			
		中央台鹿島二、三丁目、高久二、三丁目地区							4/22	4/26			
		郷ケ丘一、二、三丁目地区		3/28	4/1								

	4 給水地区名			給 水 予 定 日 4月 5月								
地区名		3月				5月	備	考				
		3/20	3/25	3/31	4/5	4/10	4/15	4/20	4/25	4/30	5/5	
勿来地区	植田町地区(根小屋地区を除く)	3/24	3/26									
	東田町地区	3/25	3/27									
	佐糠町地区		3/27	3/30								
	錦町安良町地区					4/15						
	江烟町地区					4/15						
	茶野町地区					4/15						
	植田町根小屋地区					4/15	4/18					
	小浜町北/作(丸山団地)						4/20		4/25			
常磐地区	- 上湯長谷団地、桜ケ丘団地、釜ノ前団地、湯台堂 団地、矢津団地、常磐上湯長谷町小野田地区		仮通水	4/2	4/8							
	常磐藤原町地区 (斑堂団地、名高饒団地、忠田地区)				4/9	4/12						
	常磐関船町古宿、堀田、志座、宿内、馬場地区 常磐下湯長谷町一、二、三丁目地区	3/22	3/25									
	常磐西郷町、長孫町、岩ケ岡町 白鳥町地区	3/22		4/2								
	常磐下湯長谷町町下、野木前地区 常磐上湯長谷扇田、五反田地区		3/26	4/2								
	常磐鹿島工業団地	3/22	3/24									
	草木台団地、グリーンスタジアム 常磐水野谷町、常磐湯本町竜ケ沢、浅貝地区	3/22	3/27									
	常磐湯本町傾城(緑ケ丘団地)、辰ノ口地区		3/27 3/29									
	湯本町日渡、天神地区	3/22 ——	3/24									

給水復旧計画

平成23年3月23日 21時00分現在

机分及旧引目											
					給 水		定 日				
地区名	給水地区名	3	月			4	·月	5月	備考		
		3/20	3/25	3/31	4/5	4/10	4/15	4/20	4/25	4/30	5/5
常磐地区	常磐下船尾町馬渡、村山、居作地区		3/23	3/25							
つづき	若葉台団地							4/22	4/26		
内郷地区	内鄉宮町峰根~高野町地区	3/24	3/29								
	内鄉白水町地区(桜田~川平)	桜田3/22	川平3/30	3/31							
	内鄉白水町地区(桜田~川平)	桜田3/22	川平3/30	3/31							
	内郷宮町地区(内郷二中~町田)	3/23	3/25								
	内鄉級町堀坂地区		3/273/29								
四倉地区	四倉町字梅ケ丘、田戸、和具地区	3/24	3/25								
	四倉町玉山、薬王寺、駒込地区				4/6	4/10					
	四倉町街内、狐塚、塩木、大森地区		3/26 3/28								
	四倉町細谷地区	3/25	3/28								
好間地区	好間町北好間字三反田~椎木平地区			4/24/	4						
	好間町北好間字椎木平~好間町大利地区			4/5	4/7						
	好間工業団地	3/22	3/24								

※本計画には、小名浜及び久之浜地区の記載がありませんが、同地区の計画は現在精査中であり、追ってお知らせいたします。

なお、今後の作業において大きな被害などが発見されたときには、計画変更になる場合がありますので、あらかじめご了承願います。

給水復旧計画

平成23年3月25日 18時00分現在

			444 73	<u> </u>						1 //4=0 1	F3/72311 10	.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
			給 水 予 定 日									
地区名	給水地区名		3月		4月							備考
		20	25	31	1 ;	5	10	15	20	25	30	
平地区	平中平窪、下平窪、赤井地区		3/25	3/27								
	平上平窪、小川町下小川、三島地区			3/29	4/3							
	石森地区(石森ニュータウン)		3/25	3/27								
	平鎌田、塩、中神谷、下神谷、泉崎、原高野、細谷地区		3/25	3/28								
	平北神谷地区			3/29	3/31							
	平字八幡小路、高月、旧城跡地区、好間町下好間字大 館、渋井地区		3/24	3/25								
	平山崎、荒田目、大越、藤間地区		3/	26 3/28								
	明治団地、平成地区(平成ニュータウン)			3/28	4/1							
	自由ケ丘、平上荒川字桜町、五郎内、林作地区			3/28	4/1							
	平下荒川字久世原、五理内、剃町、南白土字八ツ坂地区			4/1	4/2							
	平下荒川、高久、沼ノ内地区			4/1		4/6						
	中央台鹿島一丁目、飯野地区						4/	12	4/17			
	中央台鹿島二、三丁目、高久二、三丁目地区							4/14	4/17			
	郷ケ丘地区			3/28	4/1							
小名 浜地 区	大剣配水池から小名浜配水池までの幹線(φ700)の漏水 修理、通水作業		3/23		4/1							
	大剣配水池から泉もえぎ台までの幹線(φ350)の確認、通 水作業			4/1	4	/4						
	大剣配水池から神白配水池までの幹線(φ600~400)確 認、通水作業				4/4		4/	9				
	泉玉露地区				4/	3		4/10				

