

磐城平城しろあと公園の開園までの情報について、今後はこの「しろあとNEWS」により、情報を発信していきます。

今回は、体験学習施設の愛称について、工事の進捗状況についてをお知らせいたします。

1 体験学習施設の愛称について

本市の歴史・文化に触れることのできる場所、来園者の休憩・休息の場所として体験学習施設を整備しており、多くの方々に親しまれ、愛着をもって利用してもらえる施設となることを目的に愛称を募集しました。

令和7年3月頃の発表を予定しておりましたが、工事の進捗に遅れが生じており、発表を先送りしている状況です。

公園のグランドオープンイベント時に公表予定としておりますので、ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただけますと幸いです。



階段工事



正門側の工事



2 工事の進捗状況について

令和7年5月末時点において、公園関係の工事は、主にいわき駅北口から本公園にアクセスするための階段工事、芝生広場周辺（主に正門）の工事を鋭意進めているところです。

本来、令和7年3月に開園する予定でしたが、埋蔵文化財調査等に時間を要し、工事進捗に遅れが生じております。

本公園の開園を待ち望んでいた皆様には大変申し訳ありませんが、令和8年3月までの工事完成を予定しております。

来春の桜の時期にオープンすることを目標に工事を進めていきますので、皆様のご協力をお願いいたします。

お問合せ先

いわき市 都市建設部 公園緑地課

電話：0246-22-7518

メール：koenryokuchi@city.iwaki.lg.jp