

工事名:		内郷第一中学校校舎長寿命化改修工事	
No.	受注者記入欄		発注者記入欄
	質問事項		回答
1	工期について 着工可能時期をご指示ください。		グラウンド工は令和7年7月下旬、校舎改修工事は令和7年8月下旬を予定しています。
2	数量について【内訳書15P】 外壁クラック及び浮き欠損部数量は調査数量の増減により別途変更協議で宜しいでしょうか。		別途変更協議の対象とします。
3	数量について【内訳書37P】 外壁に施工数量調査の費用内訳がありますが内壁モルタル塗りクラック施工数量調査と施工数量の増減は、別途変更協議で宜しいでしょうか。 また、浮き及び欠損部は無しと考えて宜しいでしょうか。		内壁クラック補修の施工部位及び数量については、別途協議とします。また、内壁の浮き及び欠損部が新たに判明した場合、別途協議の対象となります。
4	グラウンド工について【内訳書18P図面A-07】 仮設駐車場及び車路の再生砕石敷き込みはありますが、撤去がありません。 撤去は別途で宜しいでしょうか。		貴見のとおりです。
5	クレーンについて 屋上作業また各階荷上げや廃材搬出においてクレーン費用が計上されていません。 実施使用回数にて別途変更協議で宜しいでしょうか。		別途協議の対象となります。

工事名： 内郷第一中学校校舎長寿命化改修工事		
No.	受注者記入欄	発注者記入欄
	質問事項	回答
6	小荷物専用昇降機設備について【内訳書P53】 図面にメーカー及び仕様の記載がありません。 ご教示願います。	既設の小荷物専用昇降機設備メーカーは「サイタ工業㈱」です。 リフト仕様は、図面A-148のとおりです。
7	特記仕様書【図面A-04】 分析による石綿含有調査を行うとなっています が屋上煙突筒の調査で宜しいでしょうか。 また、調査費用は別途変更協議で宜しいで しょうか。	屋上煙突筒は、年代調査により石綿含有とみ なし、石綿含有建材として除去費用を計上して いるため、分析による石綿含有調査の必要はあ りません。特記仕様書の内容は、石綿事前調査 の結果、新たに分析による石綿含有調査が必 要となった場合を想定したものであり、その場 合、分析調査費用は別途変更協議の対象とし ます。
8	既設内外壁塗膜のアスベスト含有調査及び除去 工事は別途変更協議で宜しいでしょうか。	外壁塗膜は、事前の分析による石綿含有調査 の結果、非含有であったことから、石綿除去は 必要ありません。内壁については、石綿事前調 査の結果、新たに分析による石綿含有調査が 必要となった場合、分析調査費用及び除去工 事は別途変更協議の対象とします。